

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

|  |  |      |                          |    |        |
|--|--|------|--------------------------|----|--------|
| 日期   | 2017 年 12 月 30 日 星期六   | 气候   | 晴                        | 气温 | -7℃/4℃ |
| 监理人员动态：现场监理人员 3 人<br>施工方人员动态：作业人员 123 人<br>施工机械动态：农业装载机 5 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 1 台 |  |      | 材料进场、取样见证、合格情况：<br>无材料进场 |    |        |
| 施工进度部情况  | 1、二标组件安装 4 组，支架安装 2 组；三标组件安装 42 组，支架安装 41 组；<br>2、综合楼室内清理；<br>3、18#~19#子阵西区直流电缆敷设穿管；3#集电线路汇流箱直流缆号牌悬挂；18#子阵东区汇流箱安装及直流电缆头制作； |      |                          |    |        |
| 检查发现的问题  | 1、监理继续现场检查汇流箱，发现部分 1*4 电缆紧固不到位已脱落；箱体生锈、活页损坏等现象；  |      |                          |    |        |
| 处理措施、意见、结果   | 1、责令施工单位尽快整改，完善。终端连接可靠。  |      |                          |    |        |
| 协或调其内容   | 无。   |      |                          |    |        |
| 记录人  | 宗再海  | 总监签阅 | 卢洪彦                      |    |        |