

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 3 日 星期三	气候	晴	气温	-7℃/1℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人		材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场			
施工方人员动态：作业人员 33 人					
施工机械动态：农业装载机 5 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 1 台					
施工进度部位情况	1、三标组件安装 20 组，支架安装 5 组； 2、综合楼室内线缆敷设，面板安装； 3、4#集电线路测控装置光钎熔接，17#，18#子阵 MC4 插头制作；				
检查发现的问题	1、无。				
处理措施、意见、结果	1、无。				
协调其他内容	无。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		