

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 6 日 星期 六	气候	晴	气温	-5℃/2℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 38 人					
施工机械动态：农业装载机 5 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台					
施工进度部位情况	1、三标支架安装 4 组； 2、18#、19#、20#子阵 1*4 电缆敷设、汇流箱安装；				
检查发现的问题	1、剩余区域组件支架材料不全，影响到后续安装。				
处理措施、意见、结果	1、告知总包尽快处理、完善。				
协调其他内容	1、告知总包尽快拟定春节安排，特别是加强春节现场安全、保卫工作，落实春节期间的应急预案。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		