

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 7 日 星期 日	气候	晴	气温	-5℃/2℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 45 人					
施工机械动态：农业装载机 5 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台					
施工进度部位情况	1、 三标组件安装 4 组； 2、 18#、19#子阵直流电缆 1*4 敷设。19#、20#子阵汇流箱安装。17#、18#子阵支架接地焊接完成；				
检查发现的问题	1、 剩余区域组件支架材料不全，影响到后续安装。				
处理措施、意见、结果	1、 告知总包尽快处理、完善。 2、 简易围栏修复中。				
协调其他内容	无				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	