

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 8 日 星期 一		气候	晴	气温	-8℃/1℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人				材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 26 人						
施工机械动态：农业装载机 5 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台						
施工进度部位情况	1、一标组件接地线连接及支架拉筋连接； 2、18#、19#子阵汇流箱；19#、20#子阵支架接地焊接完成；20#子阵东边直流 MC4 插头安装；					
检查发现的问题	1、 剩余区域组件支架材料不全，影响到后续安装。					
处理措施、意见、结果	1、 告知总包尽快处理、完善。 2、 简易围栏修复中。					
协调其内容	1、 支架缺件据说已签合同，几时到场未知； 2、 协调电气施工尽快加快进度，保证尽快满足并网条件。					
记录人		宗再海		总监签阅		卢洪彦