

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 9 日 星期 二		气候	晴	气温	-10℃/2℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人				材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 26 人						
施工机械动态：农业装载机 2 台、铲车 0 台、挖掘机 0 台						
施工进度部位情况	1、一标组件接地线连接及支架拉筋连接；三标支架安装 2 组； 2、17#、18#、19#子阵电缆敷设；					
检查发现的问题	1、 剩余区域组件支架材料不全，影响到后续安装。					
处理措施、意见、结果	1、 告知总包尽快处理、完善。					
协调其他内容	1、 电气 2*50/2*70 直流电缆已开始敷设。 2、 剩余材料进场时间未定。					
记录人		宗再海		总监签阅		卢洪彦