

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 10 日 星期 三		气候	晴	气温	-1℃/-12℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人				材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 26 人						
施工机械动态：农业装载机 2 台、铲车 0 台、挖掘机 0 台						
施工进度部位情况	1、一标组件接地线连接及支架拉筋连接；三标组件接地及支架拉筋安装；三标支架安装 2 组； 2、20#子阵 2*50、2*70 及通讯电缆敷设；17#，18#子阵汇流箱直流电缆头制作安装；17#子阵逆变器直流电缆头制作安装；					
检查发现的问题	1、无。					
处理措施、意见、结果	1、无。					
协调其他内容	1、剩余材料进场时间需尽快确定。					
记录人		宗再海		总监签阅		卢洪彦