

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 11 日 星期 四	气候	晴	气温	-10℃/-2℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 19 人					
施工机械动态：农业装载机 2 台、铲车 0 台、挖掘机 0 台					
施工进度部位情况	1、一标组件接地线连接及支架拉筋连接； 2、18#、19#子阵汇流箱 2*50 直流电缆头制作安装；18#子阵逆变器直流电缆头制作安装； 17#-19#子阵 1*4 电缆 MC4 插头制作安装；17#、18#子阵电缆沟回填；				
检查发现的问题	1、无。				
处理措施、意见、结果	1、无。				
协调其他内容	1、剩余材料进场时间需尽快确定。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	