

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 12 日 星期 五		气候	晴	气温	-6℃/3℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人				材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 6 人						
施工机械动态：农业装载机 2 台、铲车 0 台、挖掘机 1 台						
施工进度部位情况	1、20#子阵汇流箱 2*50 直流电缆头制作安装；19#、20#子阵电缆沟回填；17#、18#子阵汇流箱极性检测；					
检查发现的问题	1、2 区、7 区各一片组件松动，脱落。					
处理措施、意见、结果	1、 责令总包尽快落实处理。					
协调其他内容	1、 剩余材料进场时间需尽快确定。 2、 现场因人员不齐，本周监理例会取消。					
记录人		宗再海		总监签阅		卢洪彦