

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 13 日 星期 六	气候	晴	气温	-4℃/7℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 12 人					
施工机械动态：农业装载机 2 台、铲车 0 台、挖掘机 1 台					
施工进度 部位 情况	1、一标接地线安装； 2、20#子阵逆变器 2*50 直流电缆头制作安装；20#子阵电缆沟回填；19#、20#子阵汇流箱极性检测；				
检查 发现 的 问题	1、2 区、3 区、5 区、7 区各一片组件松动，脱落。				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	1、责令总包尽快落实处理。				
协或 调其 内他 容	1、剩余材料进场时间需尽快确定。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		