

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 15 日 星期 一	气候	晴	气温	-4℃/5℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人		材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场			
施工方人员动态：作业人员 4 人					
施工机械动态：农业装载机 0 台、铲车 0 台、挖掘机 1 台					
施工进度部位情况	1、20#子阵电缆沟回填；19#、20#子阵 1*4 电缆绑扎；				
检查发现的问题	1、现场因支架材料短缺，安装施工暂停。				
处理措施、意见、结果	1、无。				
协调其他内容	1、剩余材料进场时间需尽快确定。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		