

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 18 日 星期 四		气候	晴	气温	-5℃/6℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人				材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 0 人						
施工机械动态：农业装载机 0 台、铲车 0 台、挖掘机 0 台						
施进 工度 部情 位况	1、 未施工。					
检 查 发 现 的 问 题	1、 现场因支架材料短缺， 安装施工暂停。					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	1、 无。					
协或 调其 内他 容	1、 剩余材料进场时间需尽快确定。					
记录人		宗再海		总监签阅		卢洪彦