

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 19 日 星期 五		气候	晴	气温	-5℃/6℃
监理单位动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场			
施工方人员动态：作业人员 0 人						
施工机械动态：农业装载机 0 台、铲车 0 台、挖掘机 0 台						
施工进度部位情况	1、未施工。					
检查发现的问题	1、现场因支架材料短缺，安装施工暂停。					
处理措施、意见、结果	1、无。					
协调其他内容	1、剩余材料进场时间不明确，施工现场暂停，本周监理例会取消。					
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦		