

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 24 日 星期三	气候	晴	气温	-13℃/-4℃
监理单位动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 0 人					
施工机械动态：农业装载机 0 台、铲车 0 台、挖掘机 0 台					
施工进度部位情况	1、未施工。				
检查发现的问题	1、现场因支架材料短缺，安装施工暂停。				
处理措施、意见、结果	1、无。				
协调其他内容	因项目现场材料进场时间不确定及春节，经与业主沟通项目部拟于本月 27 日离场。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	