

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 1 月 25 日 星期 四	气候	晴	气温	-12℃/-3℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 0 人					
施工机械动态：农业装载机 0 台、铲车 0 台、挖掘机 0 台					
施工进度 部位 情况	1、未施工。				
检查 发现 的问题	1、现场因支架材料短缺，安装施工暂停。				
处理 措施 、 意见 、 结果	1、无。				
协调 或 其 内 他 容	本日业主已回其公司。监理暂离现场联系单已在微信中确认，监理人员于本月 27 日 17:00 暂离现场。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	