

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 11 日 星期 天	气候	晴	气温	1℃/11℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 8 人					
施工机械动态：农业装载机 2 台、铲车 0 台、挖掘机 0 台					
施工进度部位情况	1、 支架厂家对立柱连接三角连接件螺丝孔现场钻孔。 2、 22#子阵支架转运；17#子阵支架安装 6 组。				
检查发现的问题	1、 立柱钻孔后未进行防腐。 2、 作业面未全面展开。				
处理措施、意见、结果	1、 要求整改后注意孔洞防腐层待恢复后，再实施安装工作。 2、 要求总包单位尽快拟定遗留项目的施工及消缺自检报验工作，同时尽快协调资料员进场完善资料。				
协调其内容	1、 现场作业面未全面展开，需总包尽快协调处理； 2、 业主现场要求只留一名监理人员，现场监理人员的考勤、去留已协调公司尽快处理； 3、 监理配合运维整理相关施工、生产中涉及的问题，尽快下发质量整改通知单编号：正衡监理（海兴雄晖）2018 第 001 号。				
记录人		胡学东		总监签阅	
				卢洪彦	