

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

|                                 |                                                                                                                               |    |                          |     |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----|--------|
| 日期                              | 2018 年 3 月 12 日 星期 一                                                                                                          | 气候 | 晴                        | 气温  | 3℃/15℃ |
| 监理人员动态：现场监理人员 3 人               |                                                                                                                               |    | 材料进场、取样见证、合格情况：<br>无材料进场 |     |        |
| 施工方人员动态：作业人员 8 人                |                                                                                                                               |    |                          |     |        |
| 施工机械动态：农业装载机 2 台、铲车 0 台、挖掘机 0 台 |                                                                                                                               |    |                          |     |        |
| 施工进度部位情况                        | 1、 支架厂家对立柱连接三角连接件螺丝孔现场钻孔。<br>2、 17#、22#子阵支架转运、安装。                                                                             |    |                          |     |        |
| 检查发现的问题                         | 1、 作业面未全面展开。                                                                                                                  |    |                          |     |        |
| 处理措施、意见、结果                      | 1、无。                                                                                                                          |    |                          |     |        |
| 协调其内容                           | 1、现场作业面未全面展开，需总包尽快协调处理；<br>2、业主现场要求只留一名监理人员，现场监理人员的考勤、去留公司已决定；<br>3、下发质量整改通知单编号：正衡监理（海兴雄晖）2018 第 001 号。<br>4、人员变更办理中，移交手续已完成。 |    |                          |     |        |
| 记录人                             | 胡学东                                                                                                                           |    | 总监签阅                     | 卢洪彦 |        |