

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 19 日 星期 一	气候	阴	气温	0℃/11℃
监理人员动态：现场监理人员 2 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 31 人					
施工机械动态：农业装载机 3 台、铲车 0 台、挖掘机 0 台					
施工进度部位情况	1、一标组件安装 7 组；三标支架安装 8 组，组件安装 4 组； 2、车库水泵房墙体砌筑；综合楼外墙粉刷，室内墙面刮腻子； 3、3#线道路简易平整；				
监理情况及问题	1、17#子阵组件安装、21#子阵支架、组件安装情况正常； 2、车库水泵房外墙砌筑符合规范和设计要求；综合楼外墙粉刷前，水泥砖墙已喷水，表面已介面处理，墙面粉刷良好，砂浆配比符合要求； 3、3#线道路平整情况良好；				
处理措施、意见、结果	1、无。				
协调其他内容	1、无。				
记录人		胡学东		总监签阅	
				卢洪彦	