

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 20 日 星期 二		气候	阴	气温	-2℃/9℃
监理人员动态：现场监理人员 2 人				材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 23 人						
施工机械动态：农业装载机 3 台、铲车 0 台、挖掘机 0 台、汽车吊 1 台						
施工进度部位情况	1、一标组件安装 5 组；三标支架安装 86 组； 2、综合楼屋面保温施工，室内墙面刮腻子； 3、3#线道路简易平整；					
监理情况及问题	1、17#子阵组件安装、21#子阵支架安装情况正常； 2、综合楼屋面保温施工符合设计要求； 3、3#线道路平整情况良好；					
处理措施、意见、结果	1、无。					
协调其他内容	1、无。					
记录人		胡学东		总监签阅		卢洪彦