

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 25 日 星期_日_	气候	晴	气温	8℃/21℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 18 人					
施工机械动态：农业装载机 1 台、铲车 0 台、挖掘机 1 台、吊机一辆					
施工进度部位情况	1、一标 21#子方阵组件安装 7 组； 2、综合楼车库屋顶保温施工，室内墙面刮腻子及屋顶青钢龙骨吊顶施工； 3、场内 1#线道路简易平整；				
监理情况及问题	1、21#子阵支架安装正常施工中； 2、综合楼车库保温符合设计要求；青钢龙骨和吊筋符合设计要求，平整度良好； 3、场内 1#线道路平整情况良好； 4、安全生产正常。				
处理措施、意见、结果	1、无。				
协调其他内容	1、无。				
记录人	胡学东	总监签阅	卢洪彦		