

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 26 日 星期 一	气候	晴	气温	8℃/21℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 8 人					
施工机械动态：农业装载机 1 台、铲车 0 台、					
施工进度部位情况	1、一标 21#子方阵组件安装 3 组； 2、综合楼散水坡三七灰土施工，室内墙面刮腻子施工；				
监理情况及问题	1、21#子阵支架安装正常施工中，但施工人员太少； 2、综合楼车库散水坡三七灰土配比符合设计要； 3、场内道路平整因司机有事未施工； 4、安全生产正常。				
处理措施、意见、结果	1、无。				
协调其他内容	1、无。				
记录人	胡学东		总监签阅	卢洪彦	