

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 27 日 星期 二		气候	晴	气温	8℃/26℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人				材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 22 人						
施工机械动态：农业装载机 1 台、植树转孔机一台、挖掘机一台。						
施工进度 部位 情况	1、一标 21#子方阵组件安装 3 组； 2、综合楼散水坡铺地砖施工，室内墙面刮腻子施工，车库墙内外粉刷； 3、场内道路平整； 4、场内绿化植树；					
监 理 情 况 及 问 题	1、21#子阵支架安装正常施工中，但施工人员太少； 2、综合楼散水坡铺砖坡度符合设计要； 3、场内植树为小型灌木，不会影响组件阳光； 4、安全生产正常。					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	1、无。					
协或 调其 内他 容	1、无。					
记录人		胡学东		总监签阅		卢洪彦