

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 28 日 星期 三		气候	晴	气温	8℃/21℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人				材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 8 人						
施工机械动态：农业装载机 1 台、挖掘机一台。						
施工进度部位情况	1、一标 21#子方阵组件安装未施工； 2、综合楼车库内外墙粉刷； 3、场内道路平整；					
监理情况及问题	1、21#子阵支架安装因大风无人员施 2、场内道路基层平整良好，施工员现场指挥； 3、安全生产正常。					
处理措施、意见、结果	1、无。					
协调其内容	1、无。					
记录人		胡学东		总监签阅		卢洪彦