

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

|                   |   |      |                          |    |         |
|-------------------|---|------|--------------------------|----|---------|
| 日期                | 2018 年 3 月 30 日 星期 五  | 气候   | 晴                        | 气温 | 13℃/19℃ |
| 监理人员动态：现场监理人员 1 人 |   |      | 材料进场、取样见证、合格情况：<br>无材料进场 |    |         |
| 施工方人员动态：作业人员 12 人 |   |      |                          |    |         |
| 施工机械动态：挖掘机一台。     |   |      |                          |    |         |
| 施工进度部位情况          | 1、一标 21#子方阵组件安装施工 5 人，安装五组；<br>2、综合楼车库内外墙粉刷 3 人，水处理设备基础支模浇筑三人；<br>3、场内道路平整挖掘机一台；                    |      |                          |    |         |
| 监理情况及问题           | 1、21#子阵支架组件安装施工，施工符合要求；<br>2、场内道路基层平整良好，施工员现场指挥；<br>3、综合楼车库墙体粉刷符合要求，设备基础浇筑自拌料，配合比符合要求；<br>4、安全生产正常。 |      |                          |    |         |
| 处理措施、意见、结果        | 1、无。  |      |                          |    |         |
| 协调其他内容            | 1、无。  |      |                          |    |         |
| 记录人               | 胡学东   | 总监签阅 | 卢洪彦                      |    |         |