

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 04 月 02 日 星期 二	气候	晴	气温	17℃29℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员 11 人					
施工机械动态：挖掘机一台。					
施工进度部位情况	1、一标 21#子方阵组件安装施工 5 人，安装 4 组； 2、综合楼屋面防水施工 2 人，卫生间吊顶 2 人； 3、场内道路平整挖掘机一台； 4、17 子方阵电工放线 2 人；				
监理情况及问题	1、21#子阵支架组件安装施工，施工符合要求； 2、场内道路基层平整，机械操作施工； 3、综合楼屋面防水施工，底子油喷施到位，施工符合要求，卫生间吊顶符合要求； 4、安全生产正常。				
处理措施、意见、结果	1、无。				
协调其他内容	1、道路结配泥石进场。				
记录人	胡学东		总监签阅	卢洪彦	