

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 04 月 07 日 星期 六		气候	晴	气温	2℃~12℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员 8 人						
施工机械动态：挖掘机两台						
施工进度部位情况	1、因大风现场组件无人组装，一标因大风吹落组件进行维修； 2、车库地面浇筑； 3、场内道路基层平整，结配石平整；					
监理情况及问题	1、检查各吹落组件情况，已维修到位； 2、车库地面浇筑符合设计要求。 3、场内道路基层符合要求，路面结配石厚度不符合要求，已要求整改。					
处理措施、意见、结果						
协调其他内容						
记录人		胡学东		总监签阅		卢洪彦