

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 04 月 12 日 星期 四	气候	晴	气温	10℃~24℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员共 15 人					
施工机械动态：挖掘机一台未施工、农用装载机两台					
施工进度 部位情 况	1、21 区现场组件安装 7 组，支架安装 3 组； 2、场内道路基层平整未施工； 3、雨污水管道及化粪池垫层施工；				
监 理 情 况 及 问 题	1、检查支架组件安装符合要求； 2、化粪池管道沟坡度符合要求。				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果					
协 或 调 其 内 他 容					
记录人	胡学东	总监签阅	卢洪彦		