

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 04 月 15 日 星期 日	气候	晴	气温	7℃~17℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况： 卫生间门进场，符合设计要求；		
施工方人员动态：作业人员共 11 人					
施工机械动态：挖掘机一台未施工					
施工进度 部位 情况	1、21 区现场组件安装三组； 2、综合楼卫生间门安装；				
监 理 情 况 及 问 题	1、组件安装施工质量良好，还有两组明天才能结束。 2、综合楼卫生间门安装，密封性能良好，开启灵活。 3、安全生产正常。				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果					
协或 调其 内他 容					
记录人		胡学东	总监签阅	卢洪彦	