

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 04 月 18 日 星期三	气候	晴	气温	10℃~27℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况： 外墙保温材料进场，符合图纸设计要求；		
施工方人员动态：作业人员共 9 人					
施工机械动态：挖掘机一台					
施工进度 部位情 况	1、21 区电工接线； 2、综合楼化粪池混凝土浇筑； 3、三标销缺施工； 4、综合楼内墙涂料施工；				
监 理 情 况 及 问 题	1、21 区组件接线符合要求。 2、三标对昨天检查的问题消缺整改中。 3、化粪池支模前已隐蔽验收，浇筑符合要求； 4、内墙涂料施工到位，符合要求。 5、安全生产正常。				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果					
协 或 调 其 内 他 容					

记录人	胡学东	总监签阅	卢洪彦
-----	-----	------	-----