

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 04 月 24 日 星期二	气候	晴	气温	8℃~23℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员共 5 人					
施工机械动态：					
施工进度部位情况	1、大门门头贴大理石 2 人； 2、外墙抗裂沙浆粉刷 3 人；				
监理情况及问题	1、大理石石材颜色由业主确认，符合业主要求。 2、外墙抗裂沙浆粉刷符合要求； 3、光伏区消缺因场内泥土太烂而未施工； 4、安全生产正常。				
处理措施、意见、结果					
协调或调其内容					
记录人	胡学东	总监签阅	卢洪彦		