

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 7 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 12℃~22℃

工程名称: 海兴奥雄新能源有限公司50兆瓦光伏电站.

监 理 工 作 情 况	今日开工地首次例会,对现场施工单位做出以下要求: ①施工单位须尽快向监理部报审. ②确定每周工程例会的时间为每周五下午4点. ③对施工区域悬挂五牌一图. ④施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽. ⑤现场生活区须规范化管理.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	山东国信. 一标: 4个阵桩基放点已完成,施工人员7人;场地平整累计完成30%; 二标: 场地平整累计完成80%,对22#、41#阵河塘回填,施工人员8人,24#阵桩基放点,累计完成7个阵,施工人员5人;钢筋笼完成70个,施工人员19人;围栏安装完成150m.施工人员.	
本日现场监理人员		
记录人: 张山雄		
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		