

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 24 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 24/14℃

工程名称: 海盐县新能源有限公司50兆瓦光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理内部协调工作部署. 就目前对已发集的问题进行解答. 2. 针对现场桩基施工质量问题. 相同总包对施工质量. 施工效率进行了现场交底. 3. 对总包单位的质量行为现场检查. 要求施工单位严格按照要求, 但相关资料, 资料不全, 监理单位已协调各参建单位尽快落实. 4. 督促总包就环保设施. 受阻尽快处理.	
施 工 情 况	施工单位 西北咨询	施工内容及进度 1. 土建二次浇筑. 钢筋绑扎完成. 但浇筑第一层C15砼(蓄)就受到土建设. 工人的制约无法施工, 请山东队另作协调施工. 2. 求桩基直径 220mm. 钢筋笼长度 1000mm. 3. 一队桩基浇筑完成 1892 个.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张永华 张永华 张永华		
记录人: 张永华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):