

监 理 日 志 ()

天气: 晴

气温: 23/10

日期: 2017年10月26日

星期: 三

工程名称: 海龙县污水处理厂500kV变电站

1. 监理上午参加总包组织的工程例会, 对现场安全用电, 监理督促总包尽快整改。

2. 对今日收到的支球、根基、箱、逆变施蓝图进行预检。

3. 下午总包将召开的针对目前施工质量问题的内部会议, 监理要求总包要以施工人员首先谈话, 知道产生质量问题的原因, 再针对性制定落实解决方案, 可在施工一点进行必要的调整, 保证施工质量。

施工单位	施工内容及进度
山西浩润 山东国信	1. 土建队14号东区进孔, 今已完成100个孔, 浇筑完成613个。施 工完3<、6号东区进孔完成, 施工完4<。 2. 土建队15号东区进孔完成, 施工完5<。 3. 土建队26号东区进孔, 完成50个, 浇筑完成1060个。施 工完93<。

其它事项: 土建队26号东区进孔, 完成50个, 浇筑完成1060个。施工完93<。

本日现场监理人员: 张永峰 宗再海 张永峰

记录人: 宗再海

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):