

监 理 日 志 ()

日期 2017 年 12 月 29 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 32/18℃

工程名称: 海之蓝海鲜餐厅有限公司50兆瓦光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 今日下午在施工现场进行开挖. 用砂石做回填进行回填. 设计标高-1.8m.
现场由西北咨询. 山东同信. 设计单位三方共同验收. 将验收记录及验收
记录. 设计单位签字确认后. 已签字设计给于确认.
2. 要求西北咨询. 山东同信及时做好验收记录. 以便相关各方签字
确认. 并上报光伏电站建设办公室. 要求及时验收. 把控施工质量.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

西北咨询

1. 1#光伏阵列区开挖. 坑底标高-1.8m. 80人. 2#光伏阵列区. 2C.
2. 2#光伏阵列区开挖. 11#光伏阵列区370个. 坑底标高-1.8m. 30C.
3. 3#光伏阵列区开挖. 坑底标高-1.8m. 83C.
4. 10#光伏阵列区开挖. 坑底标高-1.8m. 9C.

其
它
事
项

光伏电站建设办公室. 要求及时验收. 把控施工质量.

本日现场监理人员

张永年 李海

记录人:

李海

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):