

监 理 日 志 ()

日期 2017 年 1 月 2 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 31/16℃

工程名称: 海盐县科学城水源工程 500kV 变电站

监 理 工 作 情 况	1. 巡视时发现场地平整基础浇筑前环境设施不完善, 已要求总包单位西北咨询会同监理单位对分包队伍的环境保护措施加大投入。 2. 少数明挖区域浇筑前未支护, 及时提醒整改, 现明挖区域支护已满足要求。 3. 继续跟进升压站基础浇筑, 目前混凝土浇筑进度满足工程进度的要求, 已对监理单位加强协调沟通。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 一队钢筋绑扎 800², 浇筑完成 900², 浇筑完成 150², 5² L。 2. 二队钢筋绑扎 500², 浇筑完成 100², 浇筑完成 330², 30² L。 3. 三队钢筋绑扎 800², 浇筑完成 100², 浇筑完成 550², 5² L。 4. 四队二次浇筑 100² 浇筑, 浇筑完成 12² SVS 基础浇筑。
其 它 事 项	施工完成。	
本日现场监理人员: 邵峰 邵海 田建群		
记录人: 邵海		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):