

監理日志(

气温: 25.4

日期: 2017年1月14日

星期: 17

日期: 2017年3月17日
星期: 19
工程名称: 海宁市海源有限公司50米路旁绿化带

監理工作情況

1. 机壳进风口处加装。进风管路开接管有两名已见管口。进风管
能耐高温。要求总包单位买耐高温材料。抓紧后实施。

2. 开风站箱变基础。SVG基础及设模板。钢筋仍未进场。
要求总包单位抓紧组织钢筋材料尽快进场。加快施工进度。

施工單位

施工内容及进度

施工情况

西北岩洞
山东烟台

1. 1人鋼筋工部1100元. 造机1100元. 5L. 3/28/2006年6L.
2. 2人15智陈场平. 造机. 4L.
3. 3人鋼筋工部1100元. 造机1200元. 26L.
箱(造机基础开院)造成5元. 整器疏洛前5元.
4. 10人SVG控制能基础支持. 9L.

其它事項

本日现场监理人员

儲安峰 鄧海 田邊輝

记录人:

27日

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):