

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 05 月 14 日 星期 一		气候	晴	气温	18℃～31℃
监理人员动态：现场监理人员 2 人			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：作业人员共 9 人						
施工机械动态：挖掘机两台						
施工进度 部位情况	一、光伏区内厂家对汇流箱复检。 二、三标场内支架消缺 5 人。 三、接地药剂焊施工 2 人。 四、接地沟开挖 1 人。 五、场内道路平整 1 人。					
监理 情况 及 问题	巡视场内消缺整改及施工情况： 要求施工单位对消缺实时跟踪，不漏掉消缺中的任何一项环节。 一、光伏区内消缺人员施工加紧进行中。 二、接地药剂焊施工符合要求。 三、接地沟开挖符合要求。 四、安全生产情况正常。					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果						
协或 调其 内他 容						
记录人	胡学东		总监签阅	卢洪彦		

