

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 05 月 17 日 星期 四		气候	阴	气温	15℃～24℃
监理人员动态：现场监理人员 2 人				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员共 1 人						
施工机械动态：挖掘机两台未施工						
施工进度 部位 情况	1、因前天下中到暴雨，场内泥烂未施工。 2、综合楼室内清理 1 人。					
监 理 情 况 及 问 题	巡视场内消缺整改及施工情况： 1、现场雨后无法进入施工，到处积水泥浆。 2、综合楼内打扫，擦洗。					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果						
协或 调其 内他 容						
记录人		胡学东		总监签阅		卢洪彦