

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 05 月 24 日 星期四	气候	晴	气温	16℃~30℃
监理人员动态：现场监理人员 2 人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员 10 人					
施工机械动态：挖掘机两台施工中					
施工进度部情况	1. 场内道路沙砾石平整一人车。 2. 场内接地沟回填一人车。 3. 综合楼散水坡浇筑八人。				
监理情况及问题	巡视场内消缺整改及施工情况： 1、因下雨积水太多消缺无法进入正常施工。 2、综合楼散水坡浇筑，自拌料，配合比符合要求。 3、安全生产正常。				
处理措施、意见、结果					
协调其他内容					
记录人	胡学东	总监签阅	卢洪彦		

