

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 05 月 27 日 星期 日	气候	晴	气温	18℃～32℃
监理人员动态：现场监理人员 2 人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员 4 人					
施工机械动态：挖掘机 2 台施工中					
施工进度 部位 情况	1. 场内道路沙砾石平整 1 人车。 2. 接地沟回填 1 人车。 3. 接地警示标识油漆刷涂。				
监 理 情 况 及 问 题	巡视场内消缺整改及施工情况： 1、因下雨积水太多消缺无法进入正常施工。 2、场内道路平整施工正常。 3、接地施工正常。 4、安全生产正常。				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果					
协或 调其 内他 容					

记录人	胡学东	总监签阅	卢洪彦
-----	-----	------	-----