

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 05 月 29 日 星期 二		气候	晴	气温	18℃ ~ 31℃
监理人员动态：现场监理人员 2 人			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：作业人员 3 人						
施工机械动态：						
施工进度 部位 情况	1. 接地警示标识油漆刷涂。 2. 挂组阵编号。					
监 理 情 况 及 问 题	巡视场内消缺整改及施工情况： 1、因分包单位无人员施工，消缺停顿，业主也无能为力。 2、接地刷涂警示色及挂组编号牌施工正常。 3、汇流箱及箱变检测复查中。 4、安全生产正常。					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果						
协或 调其 内他 容						
记录人	胡学东		总监签阅	卢洪彦		