

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 06 月 01 日 星期 五	气候	晴	气温	16℃~31℃
监理人员动态：现场监理人员 2 人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员 4 人					
施工机械动态：农用车六辆运沙砾石					
施工进度部情位况	1. 接地警示标识油漆刷涂 2 人。 2. 电站部位割草 2 人。 3. 沙砾石运入待做区。				
监理情况 及 问题	巡视场内消缺整改及施工情况： 1、因分包单位无人员施工，消缺停顿。 2、接地刷涂警示色及挂组编号牌施工正常。 3、因业主主要领导要来视察，电站综合楼靠近部位割草。 4、安全生产正常。				
处理措施、 意见、 结果					
协或 调其 内他 容					
记录人	胡学东	总监签阅	卢洪彦		