

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 06 月 03 日 星期 日	气候	晴	气温	18℃~33℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员 8 人					
施工机械动态：挖掘机一台					
施工进度 部位 情况	1. 挖掘机一台电站外围整理。 2. 综合楼前场地道路浇筑。				
监 理 情 况 及 问 题	巡视场内消缺整改及施工情况： 1、因分包单位无人员施工，消缺停顿。 2、综合楼场地道路浇筑，商品砼。 3、安全生产正常。				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果					
协 或 调 其 内 他 容					
记录人	胡学东	总监签阅	卢洪彦		