

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 06 月 07 日 星期 四		气候	晴	气温	20℃～35℃
监理单位动态：现场监理单位 1 人			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：作业人员 4 人						
施工机械动态：农业车二十辆运沙砾石料						
施工进度 部位 情况	1. 综合楼场地原绿化改铺石子料。 2. 光伏区道路沙砾石进场。					
监 理 情 况 及 问 题	巡视场内消缺整改及施工情况： 1、因分包单位无人员施工，消缺停顿。。 2、因盐碱地绿化成活难，综合楼场地原绿化改铺石子。 3、光伏区道路沙砾石进场，石料符合要求。 4、安全生产正常。					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果						
协或 调其 内他 容						
记录人	胡学东		总监签阅		卢洪彦	