

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 06 月 14 日 星期 四		气候	晴	气温	17℃~30℃
监理单位动态：现场监理单位 1 人				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员 0 人						
施工机械动态：挖掘机两台路面施工因雨潮湿未能施工						
施工进度部位情况	因昨天下大雨，今天现场潮湿无法进入施工。					
监理情况 及 问题	巡视场内消缺整改及施工情况： 巡视检查场内组件情况，有少量小移位待天好后及时整改到位。					
处理措施、意见、结果						
协调其他内容						
记录人	胡学东		总监签阅		卢洪彦	