

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 03 日

天气: 多云

星期: 星期一

气温: 12~24°

工程名称: 胜利汽车 4.1MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、编写监理大纲、监理规划以及监理前期资料; 2、对材料进行检查,外观整齐,无破损;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东显通安装有限公司	1、因工地环保检查,施工场地不允许进入,工地无法施工; 2、材料进场: 交流汇流箱 5 进 1 出; 3 台 直流汇流箱 16 进 1 出; 38 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		付铭飞
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):