

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 09 日

天气: 阴

星期: 星期日

气温: 5~17°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 对屋顶夹具安装进行巡视、检查, 基本符合图纸设计要求。 2、 屋顶使用电源存在不安全因素, 插线板直接放在彩钢瓦屋面, 过于简单, 现场要求施工单位进行整改, 增加配电柜, 保证用电安全。 3、 箱逆变基础开挖, 下面遇到供水管和一些电缆, 督促施工单位使用人工开挖, 避免把水管和电缆挖断。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 彩钢瓦屋顶夹具安装完成 8630 个, 施工人员 16 人; 2、 箱逆变基础开挖完成, 共 4 个基础; 3、 钢爬梯基础开挖完成一个; 施工人员 10 人; 一台小型挖机, 两辆运输三轮车;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		付 铭 飞
记 录 人: 付 铭 飞		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

