

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 04 月 10日

天气: 多云

星期: 星期一

气温: 5~16°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检,对屋顶夹具安装进行巡视、检查,基本符合图纸设计要求。 2、 南边彩钢瓦屋顶铺设安全通道,北边厂房屋顶安装夹具; 3、 箱逆变基础及钢爬梯基础开挖完成,进行基础打夯,垫层模板支护。 4、 钢爬梯基坑验收,符合图纸设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 南边彩钢瓦屋顶铺设安全通道完成 600 块,北边厂房屋顶安装夹具 4000 个;施工人员 19 人,一台吊车。 2、 箱逆变基础及钢爬梯基础开挖完成,进行基础打夯,垫层模板支护。施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	付铭飞	
记 录 人: 付 铭 飞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

