

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 04 月 11日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 6~19°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 北边厂房屋顶安装夹具进行巡视、检查, 基本符合图纸设计要求, 共累计安装 23000 个。 3、 钢爬梯基坑垫层混凝土浇筑, 监理进行旁站 7:30-9:00。 4、 箱逆变基础进行垫层模板支护并进行基坑验收。 5、 整理监理资料。 6、 下午 18:00 召开监理工程例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 北边厂房屋顶安装夹具 11000 个; 施工人员 19 人。 2、 钢爬梯基坑垫层混凝土浇筑。 3、 箱逆变基础进行垫层模板支护并进行基坑验收。施工人员 10 人。 机械设备: 一台搅拌机, 两辆三轮车。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	付铭飞	
记录人: 付铭飞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

