

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 12 日

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 11~23°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 西边厂房屋顶安装夹具进行巡视、检查, 基本符合图纸设计要求, 共安装 15000 个。 3、 箱逆变基础基坑垫层混凝土浇筑, 监理进行旁站 8:00-10:00。 4、 钢爬梯基础钢筋绑扎。 5、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 西边厂房屋顶安装夹具 15000 个; 施工人员 19 人。 2、 箱逆变基础垫层混凝土浇筑。 3、 钢爬梯基础钢筋绑扎。施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		付铭飞
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

